

Отчетность
 об осуществлении деятельности, связанной
 с привлечением денежных средств участников долевого
 строительства для строительства (создания) многоквартирных
 домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
 об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства
 и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
 ведомости проекта строительства
 за 1 квартал 2019 г.

I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Феодосийская»
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО СЗ «Феодосийская»
3	Место нахождения застройщика	Индекс: 117246
		Субъект РФ: г. Москва
		Район субъекта РФ:
		Вид населенного пункта:
		Наименование населенного пункта:
		Элемент улично-дорожной сети: Проезд
		Наименование элемента улично-дорожной сети: Научный
		Тип здания (сооружения): Дом
		Номер здания: 10
		Тип здания (сооружения) застройщика 2: Корпус
	Номер здания 2:	
	Тип помещения: Офис	
	Номер: 495	
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	1. г. Москва, ул. Феодосийская, вл 1/9
5	Единоличный исполнительный орган	Александр Филатов Анатольевич
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1117746688520
7	Дата государственной регистрации	31.08.2011
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7743828012

II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства		
1	Наименование объекта недвижимости	Объект: «Многоквартирный жилой дом переменной этажности»
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, ул. Феодосийская, вл. 1/9
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	77:06:0011006:5859
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Аренда

3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	01.11.2016, М-06-049792, 20.03.2023		
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.11.2016, 77-77/006-77/006/015/2016-775/9		
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-190000-014321-2017, 06.04.2017	Комитет государственного строительного надзора города Москвы	06.12.2018	29.11.2018, Продление действия настоящего разрешения на строительство	30.06.2019
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	424		
	площадь жилых помещений (кв. м)	21730.9		
5.2	нежилые помещения	11		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	1069.6		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	435		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	22800.5		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 660,72		
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00		
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 660,72		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 384,29		
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 051,36		
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	20,77		
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	114,97		
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)			
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	АО Банк АББ, 6320006108		

10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	1 990,00
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	1 990,00
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	0,00
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	2 608,03
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	2 608,03
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	2 608,03
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	12.05.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	421
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	415
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	21173.21

12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6	
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	471.86	
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	2 608,03	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	329	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	29	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	177,38	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.11.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-190000-008743-2018, 26.12.2018	
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора города Москвы	
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4, 7710026574	11.04.2017, 17086G9G00011	31.12.2018, 30.06.2019
	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ»), 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, оф. 1705-1707, 7704216908	02.10.2017, 35-75963/2017	30.06.2019
	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ»», 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, пом. 804А, 7743014574	02.10.2017, ГОЗ-63-1062/17	30.06.2019
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,24

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоквартирный жилой дом переменной этажности (корпус 2)	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, ул. Феодосийская, вл. 1/9	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:06:0011006:5859	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		01.11.2016, М-06-049792, 20.03.2023	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		10.11.2016, 77-77/006-77/006/015/2016-775/9	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-190000-014580-2017, 26.05.2017	Комитет государственного строительного надзора города Москвы	26.04.2019		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	613		
	площадь жилых помещений (кв. м)	37723.6		
5.2	нежилые помещения	249		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	1154.1		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	862		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	38877.7		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	3 190,28
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3 190,28
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	2 968,49
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	2 975,14
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	33,01
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	203,10
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	АО Банк АББ, 6320006108
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	1 990,00
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	1 990,00
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	0,00
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	4 603,65
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	81,19
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	4 684,84

11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	81,19
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	4 684,84
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	07.07.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	8
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	688
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	576
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	34174.96
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	112
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	1323.32
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	4 684,84
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	658
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	30
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	108,45
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.11.2018
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	

15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-190000-008746-2018, 26.12.2018	
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора города Москвы	
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4, 7710026574	11.04.2017, 17086G9G00011	31.12.2018, 30.06.2019
	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ»), 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, оф. 1705-1707, 7704216908	02.10.2017, 35-75963/2017	30.06.2019
	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ»), 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, пом. 804А, 7743014574	02.10.2017, ГОЗ-63-1062/17	30.06.2019
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления		
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,97	
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	1,19	

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства		
1	Наименование объекта недвижимости	Многоквартирный жилой дом переменной этажности (корпус 5)
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, ул. Феодосийская, вл. 1/9
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	77:06:0011006:5859
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Аренда
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	01.11.2016, № М-06-049792, 20.03.2023

3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.11.2016, 77-77/006-77/006/015/2016-775/9		
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-190000-015395-2017, 22.09.2017	Комитет государственного строительного надзора города Москвы	22.04.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	579		
	площадь жилых помещений (кв. м)	36522.6		
5.2	нежилые помещения	226		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	1705.11		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	805		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	38227.71		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	3 120,72		
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00		
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3 120,72		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	2 616,16		
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	2 661,66		
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	72,89		
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	252,81		
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)			
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	АО Банк АББ, 6320006108		
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	1 990,00		

10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	1 990,00
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения договора с первым участником долевого строительства	0,00
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	4 329,51
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	161,59
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	4 491,10
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	161,59
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	6,05
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	4 485,05
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	27.10.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	30
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	676
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	560
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	36079.38

12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	116	
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	546.05	
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	4 485,05	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	676	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	4 485,05	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4, 7710026574	11.04.2017, 17086G9G00011	31.12.2018, 30.06.2019
	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ»), 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, оф. 1705-1707, 7704216908	02.10.2017, 35-75963/2017	30.06.2019
	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ»», 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, пом. 804А, 7743014574	02.10.2017, ГОЗ-63-1062/17	30.06.2019
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления		
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		

18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	1,89
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	5,93

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоквартирный жилой дом (корпус 4.1.)	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, ул. Феодосийская, вл. 1/9	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:06:0011006:5859	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		01.11.2016, М-06-049792, 20.03.2023	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		10.11.2016, 77-77/006-77/006/015/2016-775/9	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-190000-015394-2017, 22.09.2017	Комитет государственного строительного надзора города Москвы	21.10.2019	30.08.2018, продление действия разрешения на строительство	21.10.2019
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	119		
	площадь жилых помещений (кв. м)	5640.8		
5.2	нежилые помещения	2		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	172.54		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	121		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	5813.34		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	545,48
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	545,48
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	465,80
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	471,61
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	39,63
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	73,28
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	АО Банк АББ, 6320006108
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	1 990,00
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	1 990,00
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	0,00
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	738,63
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	18,04
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	756,67

11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	18,04
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	756,67
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	01.02.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	120
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	119
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	5640.8
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	175.74
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	756,67
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	120
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	756,67
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2019
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	

16	Сведения о договоре страхования:		
16.1 наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1 наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя			
17.2 дата и номер договора поручительства			
17.3 срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления			
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	3,86	
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	9,10	

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоквартирный жилой дом (корпус 3)	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, ул. Феодосийская, вл. 1/9	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:06:0011006:5859	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		01.11.2016, М-06-049792, 20.03.2023	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		10.11.2016, 77-77/006-77/006/015/2016-775/9	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-220000-017891-2018, 09.11.2018	Комитет государственного строительного надзора города Москвы	10.08.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			

5.1	жилые помещения	282
	площадь жилых помещений (кв. м)	18855.69
5.2	нежилые помещения	2
	площадь нежилых помещений (кв. м)	195.83
5.3	машино-места	0
	площадь машино-мест (кв. м)	0
5.4	общее количество самостоятельных частей	284
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	19051.52
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	2 879,19
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	2 879,19
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	0,00
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 451,50
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	124,59
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	382,92
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	520,53
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	520,53
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	520,53
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00

11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	520,53	
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:		
12.1	дата заключения первого договора	18.01.2019	
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	50	
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0	
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	50	
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	50	
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	3633.09	
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	520,53	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	50	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	520,53	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.08.2020	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного строительством:		
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		

17.2	дата и номер договора поручительства	
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	6,17
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	6,43

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	1.58
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	3.29
3	Норматив безубыточности	
4	Норматив размера собственных средств застройщика (%)	

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	70	70
3	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	30	30
3	2017	70	100
4	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	30	30
3	2017	60	40
4	2017	100	90
1	2018	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	15	15

3	2017	80	80
4	2017	100	85
1	2018	100	95
2	2018	100	95
3	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	50	50
4	2017	100	85
1	2018	100	95
2	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	40	40
3	2017	70	70
4	2017	100	90
1	2018	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 15.04.2018			
фактически: 04.07.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 31.10.2018			
фактически: 26.12.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 30.06.2018			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением): 30.11.2018			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	30	30
3	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	70	70
4	2017	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	60	60
4	2017	100	95
1	2018	100	95
2	2018	100	95

3	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	50	50
4	2017	100	85
1	2018	100	85
2	2018	100	97
3	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	45	45
3	2017	80	80
4	2017	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 25.12.2017			
фактически: 09.02.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 31.10.2018			
фактически: 26.12.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 30.06.2018			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением): 30.11.2018			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	50	50
4	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	30	30
4	2017	50	50
1	2018	70	70
2	2018	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	30	30
4	2017	50	60
1	2018	70	75
3	2018	100	95
4	2018	100	95
1	2019	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	15	15

3	2018	80	25
4	2018	100	80
1	2019	100	90
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	50	20
4	2018	100	40
1	2019	100	65
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	40	50
3	2018	70	70
4	2018	100	80
1	2019	100	92
2	2019	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 31.12.2018			
фактически: 10.06.2019			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 31.03.2019			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 30.06.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	50	50
4	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	30	30
4	2017	50	50
1	2018	70	70
2	2018	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	30	30
1	2018	50	60
2	2018	70	75
3	2018	100	95
4	2018	100	98
1	2019	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			

Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	15	15
3	2017	80	20
4	2018	100	80
1	2019	100	90
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	50	15
4	2018	100	40
1	2018	100	
1	2019	65	65
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	40	60
3	2018	70	70
4	2018	100	90
1	2019	100	95
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 31.12.2018			
фактически: 22.02.2019			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 31.03.2019			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 30.06.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	0
4	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	0
4	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	0
2	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	0
1	2019	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	0
1	2019	80	80
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	20	0
1	2018		
4	2018	20	20
1	2019	45	45

7. Работы при устройстве внутривозрадных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	20	0
4	2018	20	20
1	2019	0	0
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	20	0
4	2018	20	20
1	2019	0	0
9. Общепопительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	20
4	2018	40	40
1	2019	50	50
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.12.2019			
фактически: 30.12.2019			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.06.2020			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 31.12.2020			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства Многоквартирный жилой дом переменной этажности

по адресу г. Москва, ул. Феодосийская, д, 7 к. 6.

общая площадь 31830 кв. м,

продолжительность строительства 20 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	883,74	883,74	879,22	916,09	36,34
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	69,48	69,48	71,05	71,05	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	57,66	57,66	58,99	58,99	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	11,82	11,82	12,06	12,06	0,00
Всего по пункту 1.1		69,48	69,48	71,05	71,05	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	780,90	780,90	775,24	810,46	34,70
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	11,46	11,46	11,03	11,03	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	3,59	3,59	3,33	3,33	0,00

1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	57,78	57,78	60,92	60,92	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	352,77	352,77	352,07	369,67	17,60
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	61,40	61,40	61,06	64,12	3,05
1.2.6	устройство кровли	10,33	10,33	10,29	10,81	0,05
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	5,98	5,98	5,56	5,83	0,27
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	68,39	68,39	67,13	70,49	3,35
1.2.9	монтаж лифтов	31,43	31,43	30,07	31,56	1,50
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	22,24	22,24	22,04	23,36	1,31
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	47,27	47,27	46,89	49,24	2,34
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	5,00	5,00	4,51	4,74	0,22
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	81,99	81,99	79,70	83,69	3,98
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	21,27	21,27	20,64	21,67	1,03
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		780,90	780,90	775,24	810,46	34,70
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	33,36	33,36	32,93	34,58	1,64
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	33,36	33,36	32,93	34,58	1,64
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		33,36	33,36	32,93	34,58	1,64
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		883,74	883,74	879,22	916,09	36,34
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	60,42	60,42	60,42	60,42	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	41,64	41,64	41,64	41,64	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	18,78	18,78	18,78	18,78	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		60,42	60,42	60,42	60,42	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	54,66	54,66	47,77	47,77	0,00
3.1	инженерные изыскания	13,39	13,39	13,39	13,39	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	36,44	36,44	31,24	31,24	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,06	2,06	2,01	2,01	0,00
3.4	авторский надзор	2,77	2,77	1,13	1,13	0,00
3.5	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		54,66	54,66	47,77	47,77	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	60,06	60,06	67,13	67,13	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	17,42	17,42	16,64	16,64	0,00

4.3	объекты централизованной системы водоотведения	7,21	7,21	16,64	16,64	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	22,82	22,82	21,80	21,80	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	10,81	10,81	10,33	10,33	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	1,80	1,80	1,72	1,72	0,00
4.8	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		60,06	60,06	67,13	67,13	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	20,02	20,02	20,02	20,02	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	3,79	3,79	3,79	3,79	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	16,04	16,04	16,04	16,04	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		20,02	20,02	20,02	20,02	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	71,88	71,88	71,85	71,85	0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	38,98	38,98	38,98	38,98	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,27	1,27	1,25	1,25	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	31,39	31,39	31,39	31,39	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,24	0,24	0,23	0,23	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		71,88	71,88	71,85	71,85	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	509,94	509,94	424,97	424,97	0,00
10.1	реклама	46,18	46,18	46,09	46,09	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	36,96	36,96	36,96	36,96	0,00
10.4	Иное	426,80	426,80	341,92	341,92	0,00
Всего по статье 10		509,94	509,94	424,97	424,97	0,00
ВСЕГО		1 660,72	1 660,72	1 571,38	1 608,25	36,34

Проект строительства Многоквартирный жилой дом переменной этажности (корпус 2)

по адресу г.Москва, ул. Феодосийская, д. 7 к. 5.

общая площадь 50552 кв. м,

продолжительность строительства 23 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	1 923,72	1 923,72	1 774,30	1 843,27	71,68
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	129,96	129,96	129,28	129,28	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	107,28	107,28	107,94	107,94	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	22,68	22,68	21,34	21,34	0,00
Всего по пункту 1.1		129,96	129,96	129,28	129,28	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	1 656,62	1 656,62	1 523,34	1 592,31	71,68
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	13,61	13,61	12,81	12,81	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	6,86	6,86	6,15	6,45	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	118,56	118,56	117,17	117,17	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	529,69	529,69	501,45	526,52	25,07

1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	413,30	413,30	370,29	388,81	18,51
1.2.6	устройство кровли	14,94	14,94	14,05	14,05	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	19,23	19,23	17,23	18,10	0,86
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	121,14	121,14	108,53	113,96	5,42
1.2.9	монтаж лифтов	51,65	51,65	46,28	48,59	5,38
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	48,07	48,07	43,07	45,22	2,15
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	107,39	107,39	96,22	101,03	4,81
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода	33,47	33,47	29,98	31,48	1,49
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	113,62	113,62	101,79	106,89	5,08
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	31,34	31,34	28,08	29,48	1,40
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	33,75	33,75	30,24	31,75	1,51
Всего по пункту 1.2		1 656,62	1 656,62	1 523,34	1 592,31	71,68
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	137,14	137,14	121,68	121,68	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	137,14	137,14	121,68	121,68	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		137,14	137,14	121,68	121,68	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		1 923,72	1 923,72	1 774,30	1 843,27	71,68
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	167,87	167,87	167,87	167,87	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	98,22	98,22	98,22	98,22	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	46,08	46,08	46,08	46,08	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Иное	23,57	23,57	23,57	23,57	0,00
Всего по статье 2		167,87	167,87	167,87	167,87	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	163,00	163,00	101,85	101,85	0,00
3.1	инженерные изыскания	35,72	35,72	27,63	27,63	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	106,01	106,01	65,54	65,54	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	5,96	5,96	3,71	3,71	0,00
3.4	авторский надзор	15,31	15,31	4,97	4,97	0,00
3.5	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		163,00	163,00	101,85	101,85	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	128,19	128,19	124,94	124,94	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	37,18	37,18	34,99	34,99	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	15,38	15,38	15,20	15,20	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	48,71	48,71	48,14	48,14	0,00

4.5	объекты электросетевого хозяйства	23,07	23,07	22,81	22,81	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	3,85	3,85	3,80	3,80	0,00
4.8	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		128,19	128,19	124,94	124,94	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	25,64	25,64	25,64	25,64	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	3,79	3,79	3,79	3,79	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	21,66	21,66	21,66	21,66	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		25,64	25,64	25,64	25,64	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	119,67	119,67	119,49	119,49	0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	74,88	74,88	74,88	74,88	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,84	1,84	1,71	1,71	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	41,71	41,71	41,71	41,71	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	1,24	1,24	1,19	1,19	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		119,67	119,67	119,49	119,49	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	662,19	662,19	661,05	661,05	0,00
10.1	реклама	140,63	140,63	140,63	140,63	0,00
10.2	посреднические услуги	77,95	77,95	77,95	77,95	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	59,57	59,57	59,52	59,52	0,00
10.4	Иное	384,04	384,04	382,95	382,95	0,00
Всего по статье 10		662,19	662,19	661,05	661,05	0,00
ВСЕГО		3 190,28	3 190,28	2 975,14	3 044,11	71,68

Проект строительства Многоквартирный жилой дом переменной этажности (корпус 5)

по адресу ул. Феодосийская вл. 1/9

общая площадь 45568.2 кв. м,

продолжительность строительства 31 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	2 128,85	2 128,85	1 834,02	1 914,71	80,62
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	121,83	121,83	110,04	110,04	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	86,16	86,16	76,37	76,37	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	35,67	35,67	33,67	33,67	0,00
Всего по пункту 1.1		121,83	121,83	110,04	110,04	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	1 861,75	1 861,75	1 682,90	1 757,26	74,66
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	14,89	14,89	14,06	14,06	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	7,59	7,59	7,16	7,16	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	135,59	135,59	127,98	127,98	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	609,75	609,75	548,12	575,53	27,41
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	473,39	473,39	425,54	446,82	21,28
1.2.6	устройство кровли	42,46	42,46	40,07	40,07	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	21,22	21,22	19,07	20,03	0,95

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	111,57	111,57	100,29	105,31	5,01
1.2.9	монтаж лифтов	51,21	51,21	46,04	48,34	2,30
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	46,39	46,39	41,71	43,79	2,09
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	109,93	109,93	98,82	103,76	4,94
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливне стока	32,32	32,32	29,06	30,51	1,45
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	139,99	139,99	125,84	132,13	6,29
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	35,09	35,09	31,55	33,12	1,58
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	30,36	30,36	27,59	28,65	1,36
Всего по пункту 1.2		1 861,75	1 861,75	1 682,90	1 757,26	74,66
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	83,37	83,37	28,04	29,83	1,42
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	83,37	83,37	28,04	29,83	1,42
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		83,37	83,37	28,04	29,83	1,42
1.4	Иное	61,90	61,90	13,04	17,58	4,54
Всего по статье 1		2 128,85	2 128,85	1 834,02	1 914,71	80,62
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	218,25	218,25	115,42	115,42	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	182,62	182,62	97,21	97,21	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	35,63	35,63	18,21	18,21	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		218,25	218,25	115,42	115,42	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	123,50	123,50	104,22	104,22	0,00
3.1	инженерные изыскания	29,00	29,00	15,16	15,16	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	83,45	83,45	78,65	78,65	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	4,72	4,72	4,45	4,45	0,00
3.4	авторский надзор	6,33	6,33	5,96	5,96	0,00
Всего по статье 3		123,50	123,50	104,22	104,22	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	95,94	95,94	62,00	111,60	49,58
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	27,83	27,83	17,98	32,37	14,37
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	11,51	11,51	7,44	13,39	5,95
4.4	объекты теплоснабжения	36,46	36,46	23,56	42,41	18,85
4.5	объекты электросетевого хозяйства	17,27	17,27	11,16	20,09	8,93
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	2,87	2,87	1,86	3,34	1,48
4.8	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		95,94	95,94	62,00	111,60	49,58

5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	39,78	39,78	39,78	39,78	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		39,78	39,78	39,78	39,78	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	4,45	4,45	1,78	1,86	0,08
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	4,45	4,45	1,78	1,86	0,08
8.3	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		4,45	4,45	1,78	1,86	0,08
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	195,97	195,97	194,03	194,03	0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	150,57	150,57	150,57	150,57	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,68	1,68	1,62	1,62	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	39,95	39,95	39,95	39,95	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	3,77	3,77	1,89	1,89	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		195,97	195,97	194,03	194,03	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	313,97	313,97	310,41	310,41	0,00
10.1	реклама	125,37	125,37	124,46	124,46	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	40,52	40,52	37,87	37,87	0,00
10.4	Иное	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00
Всего по статье 10		313,97	313,97	310,41	310,41	0,00
ВСЕГО		3 120,71	3 120,71	2 661,66	2 792,03	130,28

Проект строительства Многоквартирный жилой дом (корпус 4.1)

по адресу ул. Феодосийская вл. 1/9

общая площадь 8159.6 кв. м,

продолжительность строительства 13 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	366,82	366,82	316,08	328,48	12,44
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	45,68	45,68	42,87	42,87	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	14,61	14,61	14,28	14,28	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	31,07	31,07	28,59	28,59	0,00
Всего по пункту 1.1		45,68	45,68	42,87	42,87	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	302,91	302,91	266,89	278,97	12,12
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	5,24	5,24	4,82	4,82	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	1,33	1,33	1,23	1,23	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	15,37	15,37	14,14	14,14	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	88,92	88,92	77,96	81,86	3,89
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	79,14	79,14	69,33	72,81	3,47
1.2.6	устройство кровли	5,49	5,49	5,06	5,31	0,25
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	6,08	6,08	5,33	5,59	0,27
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	27,73	27,73	24,30	25,52	1,22
1.2.9	монтаж лифтов	9,19	9,19	8,05	8,42	0,42
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	5,13	5,13	4,72	4,72	0,00

1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	25,26	25,26	22,13	23,23	1,11
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	3,63	3,63	3,18	3,34	0,16
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	18,56	18,56	16,26	17,08	0,81
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	9,13	9,13	8,00	8,40	0,40
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	2,71	2,71	2,38	2,50	0,12
Всего по пункту 1.2		302,91	302,91	266,89	278,97	12,12
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	18,23	18,23	6,32	6,64	0,32
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	18,23	18,23	6,32	6,64	0,32
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		18,23	18,23	6,32	6,64	0,32
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		366,82	366,82	316,08	328,48	12,44
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	38,57	38,57	19,27	19,27	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	35,17	35,17	16,06	16,06	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	3,40	3,40	3,21	3,21	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		38,57	38,57	19,27	19,27	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	29,73	29,73	19,78	19,78	0,00
3.1	инженерные изыскания	5,32	5,32	2,83	2,83	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	15,20	15,20	14,98	14,98	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,86	0,86	0,84	0,84	0,00
3.4	авторский надзор	8,35	8,35	1,13	1,13	0,00
3.5	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		29,73	29,73	19,78	19,78	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	16,75	16,75	5,13	5,13	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	4,86	4,86	1,50	1,50	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	2,01	2,01	0,61	0,61	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	6,37	6,37	1,95	1,95	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	3,01	3,01	0,92	0,92	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,50	0,50	0,15	0,15	0,00
4.8	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		16,75	16,75	5,13	5,13	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	14,04	14,04	14,04	14,04	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		14,04	14,04	14,04	14,04	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,52	0,52	0,33	0,42	0,19
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,52	0,52	0,33	0,42	0,19
8.3	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,52	0,52	0,33	0,42	0,19
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,36	0,36	0,35	0,35	0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,36	0,36	0,35	0,35	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,36	0,36	0,35	0,35	0,00
10	Статья 10. Другие текущие расходы, в том числе:	78,68	78,68	72,53	72,53	0,00
10.1	реклама	25,42	25,42	24,27	24,27	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	16,53	16,53	16,53	16,53	0,00
10.4	Иное	36,73	36,73	31,73	31,73	0,00
Всего по статье 10		78,68	78,68	72,53	72,53	0,00
ВСЕГО		545,47	545,47	447,51	460,00	12,63

Проект строительства Многоквартирный жилой дом переменной этажности 3 по адресу Москва, ЮЗАО, Южное Бутово, Феодосийская ул., вл 1/9, корп. 3
общая площадь 24188.27 кв. м,
продолжительность строительства 33 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	1 423,00	1 423,00	705,28	867,70	84,12
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	95,65	95,65	68,21	68,21	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	75,34	75,34	57,63	57,63	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	3,07	3,07	3,07	3,07	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	17,24	17,24	7,51	7,51	0,00
Всего по пункту 1.1		95,65	95,65	68,21	68,21	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	1 251,59	1 251,59	624,18	662,68	-38,51
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	23,69	23,69	10,80	10,80	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	4,58	4,58	2,82	2,82	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	159,06	159,06	77,26	77,26	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	279,01	279,01	389,89	401,84	-11,95
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	268,58	268,58	51,57	56,98	-5,41
1.2.6	устройство кровли	8,30	8,30	1,95	1,95	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	39,99	39,99	31,99	35,37	-3,38
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	69,49	69,49	0,35	0,49	-0,14
1.2.9	монтаж лифтов	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	20,56	20,56	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	89,11	89,11	12,88	18,02	-5,14

1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	6,78	6,78	4,14	6,59	-2,45
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	56,69	56,69	29,47	37,19	-7,73
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	48,29	48,29	3,58	4,67	-1,09
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	14,21	14,21	7,48	8,70	-1,22
1.2.16	ИНОЕ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		1 251,59	1 251,59	624,18	662,68	-38,51
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	75,76	75,76	12,89	136,81	122,63
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	52,49	52,49	12,89	13,54	-0,64
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	ИНОЕ	23,27	23,27	0,00	123,27	123,27
Всего по пункту 1.3		75,76	75,76	12,89	136,81	122,63
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		1 423,00	1 423,00	705,28	867,70	84,12
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	556,30	556,30	64,43	64,43	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	436,69	436,69	53,67	53,67	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	119,61	119,61	10,76	10,76	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		556,30	556,30	64,43	64,43	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	180,04	180,04	86,29	86,29	0,00
3.1	инженерные изыскания	39,89	39,89	21,79	21,79	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	86,89	86,89	51,54	51,54	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	44,85	44,85	11,24	11,24	0,00
3.4	авторский надзор	8,41	8,41	1,72	1,72	0,00
Всего по статье 3		180,04	180,04	86,29	86,29	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	79,68	79,68	35,14	40,34	-5,13
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	16,19	16,19	9,20	10,58	-1,38
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	12,56	12,56	8,05	9,28	-1,21
4.4	объекты теплоснабжения	18,12	18,12	11,50	13,23	-1,72
4.5	объекты электросетевого хозяйства	8,85	8,85	5,75	6,61	-0,82
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00
4.8	ИНОЕ	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		79,68	79,68	35,14	40,34	-5,13
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

5.3	объекты централизованной системы водоотведения	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5.4	объекты теплоснабжения	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	36,34	36,34	6,73	6,73	0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,85	0,85	0,56	0,56	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	35,49	35,49	6,17	6,17	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		36,34	36,34	6,73	6,73	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	548,83	548,83	98,49	98,49	0,00
10.1	реклама	218,41	218,41	32,56	32,56	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	65,93	65,93	65,93	65,93	0,00
10.4	ИНОЕ	264,49	264,49	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 10		548,83	548,83	98,49	98,49	0,00
ВСЕГО		2 879,19	2 879,19	1 051,36	1 218,98	133,99

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

АКТИВ		На 31 марта 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	225 135,74	232 320,95	0,00
Результаты исследований и разработок	1120	0,00	0,00	0,00
Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00	0,00
Материальные поисковые активы	1140	0,00	0,00	0,00
Основные средства	1150	100 327 000,00	105 505 000,00	57 681 000,00
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения	1170	1 324 882 000,00	1 262 882 000,00	923 562 000,00
Отложенные налоговые активы	1180	92 315,36	83 561 664,09	96 149 109,40
Прочие внеоборотные активы	1190	4 270 974 000,00	3 819 369 000,00	5 372 002 000,00
- затраты на капитальное строительство	1191	4 270 974 000,00	3 819 369 000,00	5 372 002 000,00
Итого по разделу I	1100	5 696 500 451,10	5 271 549 985,04	6 449 394 109,40
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	655 042 000,00	5 291 020 000,00	29 000,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 034 000,00	5 457 000,00	639 000,00
Дебиторская задолженность	1230	2 482 554 000,00	2 282 509 000,00	445 439 000,00
- Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	1231	162 655 145,90	20 441 791,56	209 966 827,32
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	339 700 000,00	0,00	34 000 000,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	391 607 092,53	565 371 000,00	415 917 000,00
Прочие оборотные активы	1260	126 881,26	135 914,26	9 000,00
Итого по разделу II	1200	3 874 063 973,79	8 144 492 914,26	896 033 000,00
БАЛАНС	1600	9 570 564 424,89	13 416 042 899,30	7 345 427 109,40

ПАССИВ		На 31 марта 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	536 879 226,00	536 879 226,00	536 879 226,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0,00	0,00	0,00
Переоценка внеоборотных активов	1340	0,00	0,00	0,00
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	406 408,87	406 408,87	406 408,87
Резервный капитал	1360	0,00	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 030 250 000,00	-117 137 360,30	-257 756 499,56

Итого по разделу III	1300	2 567 535 634,87	420 148 274,57	279 529 135,31
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	0,00	0,00	134 773 924,56
Отложенные налоговые обязательства	1420	34 948 648,38	35 854 203,91	24 523 038,26
Оценочные обязательства	1430	0,00	0,00	0,00
Прочие обязательства	1450	5 005 578 000,00	4 323 464 000,00	1 077 764 000,00
- Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	1451	5 005 578 000,00	4 323 464 000,00	1 077 764 000,00
Итого по разделу IV	1400	5 040 526 648,38	4 359 318 203,91	1 237 060 962,82
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	0,00	0,00	930 902 132,05
Кредиторская задолженность	1520	1 962 502 000,00	8 636 576 400,00	4 897 935 000,00
- Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	1521	756 665 000,00	738 626 000,00	4 317 376 000,00
- Задолженность по введенным объектам I очереди, подлежащая передаче по договорам долевого участия	1522	307 080 000,00	7 213 608 000,00	0,00
Доходы будущих периодов	1530	0,00	0,00	0,00
Оценочные обязательства	1540	0,00	0,00	0,00
Прочие обязательства	1550	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу V	1500	1 962 502 000,00	8 636 576 400,00	5 828 837 132,05
БАЛАНС	1700	9 570 564 283,25	13 416 042 878,48	7 345 427 230,18

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ		За Январь - Март 2019	За Январь - Март 2018
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 682 898 000,00	-2 895 000,00
Выручка	2110	2 849 486 504,19	1 184 307,94
Себестоимость продаж	2120	-166 588 815,73	-4 079 385,30
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 681 695 000,00	-3 044 000,00
Коммерческие расходы	2210	-982 932,52	0,00
Управленческие расходы	2220	-219 535,24	-149 101,05
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 687 258 000,00	33 554 000,00
Доходы от участия в других организациях	2310	0,00	0,00
Проценты к получению	2320	60 866 200,20	36 893 988,84
Проценты к уплате	2330	0,00	0,00
Прочие доходы	2340	1 924 752,04	2 006,48
Прочие расходы	2350	-57 227 733,24	-297 685,43
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 147 387 000,00	26 806 000,00
Текущий налог на прибыль	2410	-457 297 537,00	-917 742,00
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-2 409 642,14	-37 531,79
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	905 555,53	-4 871 142,17
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-83 469 348,73	-959 433,35
Прочее	2460	-10 000,66	-21,30
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 147 387 000,00	26 806 000,00
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0,00	0,00
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0,00	0,00
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00	0,00
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,00	0,00

Осуществляет ли ваша компания строительство объектов в рамках ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 не только на

территории г. Москвы, но и за ее пределами?

Не осуществляет

Приложение для расчета норматива обеспеченности обязательств (Н1)

Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	1.58
Стоимость активов застройщика (стр. баланса 1600)	9 570 564 424,89
Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства (исходя из цены договоров участия в долевом строительстве п.13 II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства, рубль/ тыс.рублей)	6 048 080 000,00
Единицы измерения бухгалтерского баланса, в которых отображены значения, загруженные из файлов Баланса и Отчета Вашей автоматизированной бухгалтерской системы	рубли

Приложение для расчета норматива целевого использования средств (Н2)

Расчет норматива Н2 = АН/Д	3.29
1100 Внеоборотные активы	5 696 500 451,10
Активы незавершенного строительства	
1191 затраты на капитальное строительство	4 270 974 000,00
1230 Дебиторская задолженность	2 482 554 000,00
ДЗ по ДДУ с отсрочкой платежа	
1231 Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	162 655 145,90
1240 Финансовые вложения	339 700 000,00
1400 Сумма долгосрочных обязательств	5 040 526 648,38
1500 Сумма краткосрочных обязательств	1 962 502 000,00
Обязательства по ДДУ	
1451 Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	5 005 578 000,00
1521 Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	756 665 000,00

Справка о наличии просроченных обязательств по договорам

Адрес объекта	Первоначальный срок передачи	Причина
ул.Феодосийская, д.7 к.6	30.06.2018	получение РНВ
ул. Феодосийская, д.7, к.5	30.06.2018	получение РНВ

Справка о целевом расходовании денежных средств

Наименование вида расхода	Сумма (тыс. руб.)	Ссылка на пункт ст.18 214-ФЗ
плата услуг банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	1 738,04	13
Сбербанк России, ПАО перечисление денежных средств на депозит	1 000,00	12
Строительство	778 611,96	1,1